

兰州大学第一医院院长值周工作

简 报

第 168 期

兰大一院院长办公室

2020 年 7 月 6 日

第 168 期 本周值周院长白明督导新门诊综合楼建设工程

本周值周院长白明带领值周组成员前往新门诊综合楼建筑工地开展实地督导。

6 月 24 日上午，白明副院长一行前往新门诊综合楼，对 1 楼大厅、2-3 楼、12-18 楼施工进度及装修情况进行了实地督导。白明详细了解了工程建设中存在的问题，针对因施工方管理缺失导致的工期进度相对落后等问题，他要求基建处要积极主动与建筑方沟通，加强督查，保障各类施工材料进场无碍，确保工程质量的同时加快施工进度。

6月29日，白明一行再次前往新门诊综合楼，就设备搬迁、连廊工程建设等情况进行了调研督导。针对因验收手续导致设备无法搬迁等问题，白明要求基建处要积极与消防队等验收单位沟通，及时说明困难，保证设备搬迁顺利进行。了解到连廊工程受疫情和冬季停工影响导致工期滞后，值周组要求基建处要做好统筹工作，提前做好建设准备工作，一旦达到施工条件，尽快开工，力保工程质量和工期进度。

白明一行还前往门诊预检分诊处进行了巡查。